

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~-----~~

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -  
S.Elia Est - LOTTO G - alloggi n.34 - vani conv.210.  
Legge 16.10.1975, N.492 - Art.4 - 3° comma - P.I. nu  
mero 001/48/1.=

IMPRESA: Tommaso SARDELLA - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta ..... L. 495.600.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 5,52% ..... L. 468.242.880.=

CONTRATTO in data 14.6.1977, n.5757 di repertorio, re  
gistrato a Brindisi il 22/6/1977 al n. 2509  
Mod.I.=

~~-----~~

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno  
venticinque del mese di luglio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua  
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Signor  
Tommaso SARDELLA, titolare dell'Impresa;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21  
luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli stessi  
per il 15/7/1978;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, si rende ne-

cessaria la deviazione delle linee di alta tensione  
ENEL;

CONSTATATO il peridolo delle linee di alta tensione,  
ne dispone la sospensione dalla data odierna fino al-  
l'avvenuta eliminazione dei predetti impedimenti;=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare  
in merito alla sospensione restando disponibili per  
l'esecuzione dei lavori giorni 356 (trecentocinquan-  
tasei) naturali e consecutivi.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa  
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Tommaso SARDELLA)

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

v i s t o :

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)

