

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

per la Provincia di BRINDISI

LAVORI di Costruzione Case Popolai in Mesagne

Palazzina A

Impresa Serafini Giovanni fu Raffaele

Importo lavori netto ribasso 0,01% L.12.798.720=

oooooooooooo

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecetoquarantanove il giorno dieci
gennaio in Brindisi;

Il sottoscritto direttore dei lavori suindica-
ti unitamente all'imprenditore sig. Serafini Giov.

VISTO il verbale di consegna in data 28-6-1948;

VISTO il contratto in data 30-6-1948 n° 8 di rep.

registrato a Brindisi il ~~25~~ 16-7-948-n°94-I-vol.93

Considerato che essendosi i lavori murari esegui-
in periodo di piogge, non è tecnicamente conve-
niente procedere all'esecuzione degli intonaci
interni ed esterni, specie per l'ultimo piano
del fabbricato, stabiliscono di procedere alla
sospensione dei lavori.

Poichè dei mesi otto stabiliti dal contratto
sono stati consumati mesi sei e giorni quattordici
rimangono utili mese uno e giorni sedici.

Del che si è redatto il presente verbale che

viene sottoscritto dai convenuti

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

Leopoldo Givon - *Dell. Ing. Giovanni Roma*