

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò di ripristino alle palazzine
INA-Casa in FASANO - Ex Cant.857/R/L -

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano

Importo a base d'asta.....L. 9.091.000.=

" netto del ribasso del 2,25% " 8.886.452=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventidue del mese di novembre nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco:

VISTO il contratto n°4623 del 12.8.1965 registrato a Brindisi il 19.8.1965 al n°1612 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 6.9.1965 che fissava per il giorno 6.3.1966 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che si potrà procedere alla esecuzione dei lavori di sistemazione esterna non appena in possesso del parere favorevole, da parte dell'U

ficio Tecnico Comunale, in merito alle sistemazioni
stesse;

ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi
appena in possesso del finanziamento succitato.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni centocinque.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti=

L'IMPRESA

Seyntayli Sam

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)



[Signature]