

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

BRINDISI - Cooperativa AURORA - Cant.17699 -

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - LECCE

CONTRATTO: n°3581 in data 20.2.1961 registrato a

Brindisi il 3.3.1961 al n°1645 Mod.I

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno undici
del mese di Novembre in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio CAFIERO, Diret-
tore dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vincen-
zo PIERRI e alla presenza dell'Impresa SERAFINI Gio-
vanni, ha proceduto alla prova di carico dei solai
costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, interno n°3 - vano letto.=

Le caratteristiche del solaio caricato sono le
seguenti:

luce netta = ml.4,00; H = 20,5; h = 18; b = cm.66

s = cm.4

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga

ml.4,00 e larga ml.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq., il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $ml.4,00 \times 1,00 \times 250 = kg.1.000.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 34 sacchetti di cemento Portland tipo 500 del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.1700.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a) Lettura del solaio scarico..... mm. 0,00
b) " " " totalmente carico " 0,016
c) Lettura dopo lo scarico..... " 0,00

Freccia totale : mm. 0,16

" elastica: " 0,16

" permanente " 0,00


Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(SERAFINI Giovanni)

(Dott.Ing. Antonio CAFIERO)



IL RAPPRESENTANTE DELL'IACP

(Geom. Vincenzo PIERRI)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)



[Handwritten signature]