

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò alle palazzine INA-Casa in

CEGLIE MESSAPICO - C/17867/L -

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano

Importo a base d'asta.....L.3.338.790.=

Importo al netto del ribasso.....L.3.272.014.=

====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sei
del mese di Novembre nel Cantiere dei Lavori suddet
ti;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa LEGROTTAGLIE
Francesco;

VISTO il contratto n°5109 del 29.9.1967 registrato a
Brindisi il 2.10.1967 al n°2095 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 16.10.1967;

CONSIDERATO che per la particolare natura dei lavori
da eseguire sulle facciate esterne e stante l'incle
menza del tempo non si ritiene opportuno e prudente
procedere alla esecuzione dei suddetti lavori duran
te la corrente stagione invernale; ha sompeso i la

vori medesimi che verranno ripresi non prima della prossima stagione estiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni settantuno=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA.....

(Le GROTTAGLIE Francesco)

Le Grottaglie Francesco

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. UFF. Com. te U.G. VALLARINO)

