

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari -
lotti 1° e 5° - Legge 640 in OSTUNI Largo Gramsci e Largo Salvemini - Leg
ge 27/5/1975, n.166.=

Impresa : MANGHISI Gaom. Luigi - Monopoli (Bari)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 Settembre 1978

CONTRATTO in data 21/6/1978 n. 5844 REGISTRATO a Brindisi il 4/7/1978 al
n. 2464 Mod. I°

Importo del progetto a base d'asta	L.	18.874.500.=	Data della consegna	13/3/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,33 per cento	L.	18.245.979.=	Data dell'incominciamento dei lavori	13/3/78
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/7/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	6.025.500.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	74
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »	1.858.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	21/9/78
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »	1.698.710.=		
	» I.V.A. »	2.468.790.=	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Svellimento lastrici solari mq.	785,65	1.300	1.021.345.=	
2	125	Masso a pendio "	785,65	300	235.695.=	
3	124	Isolamento di terrazze "	785,65	1.500	1.178.475.=	
4	126	Copertura di asfalto "	785,65	2.900	2.278.385.=	
5	122	Pavimentazione su lastrici solari con lastre di Cursi "	790,46	4.900	3.873.254.=	
6	151/b	Rivestimento esterno con intonaco plastico da mm.1 "	1.800.=	2.100	3.780.000.=	
7	289	Dipintura a olio di ringhiere "	80.=	1.300	104.000.=	
8	291	Dipintura a olio di infissi in legno esistenti "	600.=	1.000	600.000.=	
9	293	Tinteggiatura con idropittura "	150.=	1.600	240.000.=	
S O M M A N O					13.311.154.=	
da dedurre il 4% basso d'asta del 3,33%					443.261.=	
					12.867.893.=	
					=====	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)						
Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCHETTO)						