

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Cellino S.Marco- Legge 30.12

1970 n° 1676.-

IMPRESA :Soc. Coop. Co.Re.Fa. - Fasano.-

Importo a base d'asta£. 71.000.000

Importo maggiorato del 9,09%..... " 77.453.900

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI n° 1

L'anno millenovecentosettantuno il giorno otto del
mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori;

VISTO il contratto n° 5300 del 20.4.70 reg.a Brindi-
si il 27.4.70 al n° 790 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.70 che fis-
sa per il giorno 12 maggio 71 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 15.4.
71;

VISTO la Provveditoriale n° 7525 del 1.4.71 che appro-
va la perizia suppletiva e di variante;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 28 (ventotto) e pertanto la ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno quattro del mese di giugno millenovecentosettantuno.-----

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
Il Presidente

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

P. Caporali

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. Vallarino)

