

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in FRANCAVILLA FONTANA
alla Via Cotogno - Lotti 2° e 3° - ex Legge
640 - (PERIZIA N.3).=

IMPRESA: ATTOLINI geom. Mario - Ostuni (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £. 6.550.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,10% £. 6.346.950.=

CONTRATTO in data 28/7/1978, n.5867 di Rep., regi-
strato a Brindisi l'1/8/1978 al n. 2797,
Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 15
(quindici) del mese di Dicembre in FRANCAVILLA FON
TANA.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa ATTOLINI Mario, esecutrice dei lavori in og-
getto.

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

20/11/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 19/3/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nella esecuzione dei lavori relativi alle opere di sistemazione esterna a causa delle cattive condizioni atmosferiche con temperatura rigide accompagnate da continue e abbondanti precipitazioni.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 95 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ATTOLINI Mario) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

