

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di due palazzine di Case per
Lavoratori in BRINDISI - Quartiere S.Elia - Cantie-
re n°1267/BR - Legge 14.2.1963 n°60 - P.I. n°194 -
IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA

Importo a base d'asta.....L.187.714.739=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 5,78%.....L.176.846.927=

Importo nella Perizia Suppletiva e

di Variante.....L. 3.085.000=

(IMPORTO TOTALE) =====

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E DI PROVA IDRAULICA

(Anno 1969). A. FREDDO

L'anno mil/enovecentosessantanove il giorno tre del
mese di Settembre in Brindisi, il sottoscritto Dott.
Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, assistito
dal Geom.Beniamino OLIVIERI e alla presenza del
Geom.Sergio PEPOLI in rappresentanza dell'Impresa.=
Con la scorta degli elaborati tecnici e del Capito-
lato Speciale di Appalto, ha proceduto ad eseguire
un accurato controllo sia quantitativo che qualita-

ti

tivo dei materiali impiegati per la esecuzione del-
l'impianto di riscaldamento, accertando che i sud-
detti materiali rispondono alle caratteristiche con-
trattuali;

CHE ha sottoposto l'intero impianto ad una pressio-
ne di 5 atm. procedendo, nel contempo, ad una accu-
rata ispezione a seguito della quale ha constatato
che non si sono verificate perdite di acqua nè de-
formazioni permanenti, pertanto la prova ha avuto
esito positivo.==

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale
che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli
intervenuti.==

p. L'IMPRESA.....LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Sergio REPOLI) == (Geom. Beniamino OLIVIERI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)