

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi-Cooperativa

CEPAI - Rione Commenda - Cantiere 16012.=

Impresa SERAFINI GIOVANNI - Lecce -

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 APRILE 19 60

CONTRATTO in data 20/12/1959, n. 2198 ~~approvato~~ = reg. a Brindisi l. 11 gennaio 1960 al n. 1174 mod. I - Vol. 115.=

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	43.600.000 =	Data della consegna	13/1/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,85 per cento		34.279.200 =	Data dell'incominciamento dei lavori	13/1/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		6.800.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/1/1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	3.200.000 =	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	3.600.000 =	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		6.800.000 =		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA:						
1	1	Scavo a sez. ristretta	mc. 705,38	800,=	564.304,=	
2	22	Calcestruzzo a Kg. 200	" 271,30	6200,=	1.682.060,=	
3	21	" " " 300	" 122,72	10000,=	1.227.200,=	
4	23	Ferro omogeneo	Kg. 8772,03	125,=	1.096.503,75	
5	2	Scavo di sbancamento	mc. 64,43	600,=	38.658,=	
6	12	Muratura tutta tufo	" 44,69	4500,=	201.105,=	
7	113	Spianata di malta	mq. 118,67	110,=	13.053,70	
8	114	Stratificaz. asfalto	" 118,67	450,=	53.401,50	
9	24a	Solaio misto	" 96,47	3000,=	289.410,=	
Sommano lavori a misura						5.165.695,95
B) LAVORI A FORFAIT:						
IO	11	CSA - Rustico:				
		56% x 48% x 30.900.000				8.305.920,=
Sommano lavori a misura e a forfait						13.471.615,95
a dedurre il ribasso d'asta del 6,85%						922.805,70
RESTANO NETTE					L I R E	12.548.810,25
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Leonardo POTI) <i>Leonardo Poti</i> <u>Visto:</u> IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>Giovanni Roma</i> <u>Visto:</u> IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO) <i>Ubaldo G. Vallarino</i>						