

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/1978 n. 457 art. 41 - P.I. 001/73/1.

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Rione Perrino Comparto "F" Lotti 1-2-3 e 4 Alloggi n.
37.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO n. 5948 del 15/5/1980 registrato a Brindisi
il 19/5/1980 al n. 2171 Mod. I°.

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E PROVA IDRAULICA A

FREDDO E CALDO IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI.

L'anno millenovecentottantuno il giorno dieci del me-
se di Dicembre, sul cantiere dei lavori suddetti si
sono trovati:

- il Geom. Vincenzo PIERRI, in rappresentanza della
Direzione dei Lavori;

- l'Ing. Filippo de CRISTOFARO, in rappresentanza
dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

per procedere, con l'assistenza della Ditta esecutri-
ce degli impianti, all'accurata verifica e prova degli
impianti medesimi, riscontrando:

- che i materiali impiegati rispondono alle caratte-
ristiche di quelli previsti in contratto;

- che gli impianti, sottoposti ad una pressione di sei

111

45

atmosfere, non hanno dato luogo, durante la durata delle prove, a perdite nè a deformazioni permanenti; -che dopo aver portato la temperatura dell'acqua in caldaia a 90°, si è constatato che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti; -che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti;

Si è dedotto, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti alle prove suddette.

PER L'IMPRESA

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO)

F. de Cristofaro

PER LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Vincenzo PIERRI)

Vincenzo Pierri

VISTO: IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

