

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO alla Via
Gravinella - Lotti n. 31 e 32 - Alloggi n. 31 - vani conta-
bili n. 149,64 - Legge 5.8.1978, n. 457 - Art. 41 - Biennio
1978/79 - P.I. n. 007/75/1.=

Impresa: EDICON s.r.l. - BARI -

Importo lavori a base d'astaf. 650.700.000

Importo depurato del ribasso d'asta del

10,00% + 0,20% per fidejussionef. 584.328.600

Contratto in corso di perfezionamento.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentottanta, il giorno 14 del mese di Marzo
in Fasano il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori in oggetto, alla presenza dell'Avv. Giovanni
DE GENNARO in rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l.
da Bari;

- VISTO il verbale di consegna in data 11.3.1980 che fissava
l'ultimazione per il 6.9.1981;

- IN ATTESA del rilascio degli allineamenti e quote da par-
te del Comune;

- CONSIDERATO che la natura del terreno ^{ha} imposto accurate in-
dagini geognostiche, in attesa del risultato di tali indagini
e delle predisposizioni dei calcoli statici delle strutture
di fondazione;

ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna fino a
che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito
alla sospensione dei lavori che si intendeva avvenuta in data
odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 542 (cinquecen-
toquarantadue).

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. srl)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Detto Ing. Antonio LONGO)

