

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in
BRINDISI - 9° lotto - Via Campania 19, 21, 23 -

Impresa : STEFY s.r.l. - BRINDISI -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27 - 4 - 19 78

CONTRATTO in data 26/4/1978 n. 5828 REGISTRATO a Brindisi il 2/5/1978 al
 n. 1631 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		13.330.000. =	Data della consegna . . .	1/2/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,16</u> per cento . . . L.		12.908.772. =	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	1/2/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	31/5/78
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» . . . »		» » in meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Svellimento di lastrici solari mq.	490,00	1.300	637.000	
2	124	Isolamento di solai con pannelli di lana di vetro mq.	490,00	1.500	735.000	
3	126	Copertura di asfalto minerale mq.	490,00	2.900	1.421.000	
4	125	Masso a pendio per formazione pendenze mq.	490,00	300	147.000	
5	122	Pavimentazione su lastrici solari mq.	490,00	4.900	2.401.000	
6	151B	Rivestimento esterno con intonaco plastico mq.	2.000,00	2.100	4.200.000	
7	286	Tinteggiatura di pareti a tempera mq.	550,00	500	275.000	
8	292b	Dipintura a base di resine siliconi o plastificanti mq.	330,00	1.650	544.500	
		SOMMANO		£.	10.360.500	
		A detrarre il ribasso d'asta del 3,16%			327.392	
		RESTANO NETTE		£.	10.033.108	
		<u>A detrarre:</u>				
		- la quota che va a carico degli alloggi a riscatto, pari al 68,85%, per cui si ha:				
		68,85% x 10.033.108 =		£.	6.907.795	
		Resta l'importo netto dei lavori a carico del finanziamento		£.	3.125.313	

[illegible]