

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI-
Lotti 38°-39°-40°-41°-42°- D.L. 6/9/1965 N.1022 con
vertito in legge 1/11/1965 N.1179 - Es.1965 e 1966.

IMPRESA: Dr.Ing.Giuseppe CORRENTE - Taranto -

Importo a base d'asta £ 342.500.000.=

Importo al netto del ribasso £ 317.497.500.=

d'asta del 7,30% £ 317.497.500.=

Importo netto perizia suppletiva. £ 19.940.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.4

L'anno millenovecentosettantuno il giorno trentuno
del mese di maggio nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dr.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa Dr.Ing.Giuseppe COR-
RENTE;

VISTO il contratto n.5210 del 9/10/1968 registrato a
Brindisi il 16/10/1968 al n.1890 Mod.1°;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 20/1/1969;

VISTO il verbale di ripresa n.1 del 20/3/1969;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 13/2/1970

VISTO il verbale di ripresa n.2 dell'8/6/1970;

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 27/6/1970;

VISTO la perizia suppletiva e di variante del 30 aprile 1970;

VISTO l'approvazione della suddetta perizia con Prov. le n.26449/3132S del 3/12/1970;

VISTO il verbale di ripresa n.3 del 14/12/1970;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 18/1/1971;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5370 del 9/2/1971 di net-
te L 19.940.000.= registrato a Brindisi il 17/2/1971
al n.380 Mod.1°;

VISTO il verbale di sospensione n.4 dell'11/2/1971;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la 4^a sospensione dei lavori in
quanto si possono agevolmente eseguire le opere di
sistemazione esterna e di miglioramento relativi agli
intonaci.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si posso-
no riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni otto, per cui l'ultimazione dei la-
vori dovrà avvenire il giorno sette del mese di giu-
gno 1971.-


Del che si è redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Giuseppe CORRENTE) (Dr. Ing. Giovanni ROMA)

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Giuseppe Corrente' and the signature on the right is 'Giovanni Roma'. Both are written in a cursive, flowing style.