

7

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN-
CAVILLA FONTANA - Quartiere S.Lorenzo- Palazzine n.2
per n.12 alloggi - Legge 14/2/1963, N.60 - Piano In-
tervento n.1069.=

Impresa: VERGALLO Vincenzo - S.Pietro Vernotico.=

Importo a base d'asta L. 63.045.100.=

" al netto del ribasso d'asta

del 7,19% " 58.512.158.=

-----==00000==-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettanta il giorno dodici del
mese di novembre nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa VERGALLO Vincenzo;

VISTO il contratto n.5232 dell'8/4/1969 registrato
a Brindisi l'11/4/1969 al n.697 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 15/4/1969;

VISTO il verbale di sospensione del 22/4/1969;

VISTO il verbale di ripresa del 9/12/1969 che fis-
sava la nuova ultimazione dei lavori al 26/11/1970;

CONSIDERATO che a causa del perdurare della caduta

7
delle piogge è data la particolare natura del terreno e l'ubicazione dei fabbricati, all'estrema periferia del paese, servite da strade in terra battuta, si rende precario il transito dei mezzi presenti che approvvigionano i materiali in cantiere.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le condizioni atmosferiche miglioreranno, da rendere accessibile e praticabile il suolo nell'ambito del Cantiere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 15 (quindici).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(VERGALLO Vincenzo) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Vergallo Vincenzo

Giovanni Roma

Visso:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

