

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooooooo

Lavori di completamento delle opere di sistemazione
esterna delle Case per Lavoratori Agricoli dipenden
ti in Tutturano - Frazione di Brindisi.-

Legge 30.12.1960,N°1676 - V°Piano d'INTERVENTO.-

IMPRESA: Dott.CAPETO Gaetano - Brindisi -

Importo a base d'asta.....L. 103.400.000=

oooooooooooo

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentoo ttantuno il giorno quattor
dici del mese di Dicembre nel cantiere dei lavori
suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO,Direttore
dei Lavori,

VISTO il verbale di consegna in data 26.10.1981;

CONSIDERATO la particolare natura acquitrinosa
del suolo su cui dovranno essere realizzate le si-
stemazioni esterne;

CONSIDERATO il persistere della pioggia,che ha no
tevolmente fatto innalzare il livello della falda
freatica,presente nel sottosuolo in questione;

CONSIDERATO che i mezzi meccanici,non hanno possi
bilità di accedere nel cantiere medesimo;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà agibile il cantiere.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni 134 (centotrentaquattro).-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA. IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. CAPETO Gaetano) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

