

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

000000

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

S.Elia Est - Lotto G - alloggi n.34 - vani conv. 210.

LEGGE 16.10.1975, N.492 - art.4 - 3° comma - Program
ma esecutivo d'intervento n.001/48/1.=

IMPRESA: Tommaso SARDELLA - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta L. 495.600.000.==

" al netto del ribasso d'asta

del 5,52% L. 468.242.880.==

CONTRATTO: in data 14/6/1977, n.5757 di repertorio,
registrato a Brindisi il 22/6/1977 al nume-
ro 2509, mod.I.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno quindi-
ci del mese di maggio in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Signor
Tommaso SARDELLA, titolare dell'Impresa;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21
luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 15/7/1978;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in

ta 25/7/1977;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
3/11/1977;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in data
14/12/1977;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le
ragioni che determinarono la sospensione dei lavori,
ha convenuto che i lavori si possono riprendere alla
data odierna e che devono essere ultimati entro il
giorno 15/4/1979 (15/4/1979).=

L'IMPRESA DICHIARA di non avere nulla da osservare
a quanto sopra e di accettare in "toto", fermo restan-
do che rimarranno disponibili per la esecuzione dei
lavori giorni 304 (trecentoquattro) naturali e conse-
cutivi.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele RISCHETTO)

