

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi popolari nel Comune di BRINDISI - Rione PERRINO - Comparto "F" - Lotti 1,2,3,4?; - Alloggi ~~35~~⁷ - P.I. n. 001/73/1 - Vani Convenzionali n.149,64- LEGGE 8.8.1978, n. 458 - art. 41 - Biennio 1978/79 - IMPRESA: EDI.CO.M. - s.r.l. - BARI - IMPORTO a base d'appalto concorso£.790.000.000
CONTRATTO in corso di perfezionamento.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno Milleenovecentottanta il giorno trena del mese di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'avv. Giovanni De GENARO, amministratore unico dell'impresa suindicata;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11.3.1980, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 23.7.1981;
- VISTO il verbale di sospensione N° 1 in data 14.3.1980;
- VISTO il verbale di consegna di immobili da parte del Comune in data 17.6.1980;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i Lavori si possono riprendere dalla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 8 Novembre 1981.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare a quanto sopra.

Del che si é redatto il Presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDI.CO.M. - s.r.l.)

Ing. Antonio LONGO

