

8
/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/b - (Canale B) -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

alle palazzine di case popolari in OSTUNI -

Via Risorgimento civ.17 e 18; Largo Risorgi

mento civ.6, 7 e 33; Via G.Fortunato civ.13,

e 14; Lotti 13°, 15°, 17° e 20°.=

IMPRESA: geom. Mario ATTOLINI - Ostuni (BR) -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta ... £.29.900.000=

" contrattuale al netto del ri

basso d'asta del 3,765% £.28.774.265=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 12 (do-
dici) del mese di Giugno in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al geom.
Mario ATTOLINI, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 3/11/1977;

- VISTO il verbale di sospensione in data 21/11/77;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni

che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori restano disponibili 163 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 21 Novembre 1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Mario ATTOLINI) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCHETTO)