

.....ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

..... DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. nel Comune

di BRINDISI-Alloggi n° 20

P.I. N° 001/132/1

LEGGE N°457 del 5.8.1978.= 5^e Biennio 86/87.

IMPRESA: EDIL. SAR.TOM. S.r.l. con Sede in FASANO

IMPORTO dei lavori a base d'asta£ 1'178'104'744

..... al netto del ribasso del 17,29%£ 974'410'434

..... 1^a Perizia suppletiva al netto " 245'427'501

..... 2^a " " " " " =

SOMMANO£ 1'219'837'935

CONTRATTO N° 6156 del 24.5.89, reg.to a Brindisi

il 25.5.89 al N° 1218, Mod. I

=====oOo=====

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E PROVA IDRAULICA

..... A FREDDO E A CALDO

L'anno MILLENOVECENTOTTANTANOVE, il giorno QUATTORDICI

del mese di DICEMBRE, il sottoscritto Dott. Ing.

Antonio LONGO, Direttore dei Lavori in

oggetto, alla presenza del Sig. Gennaro SARDELLA

in qualità di Amministratore Unico della EDIL.SAR.TOM.S.r.l.

Appaltatrice, appositamente convocato presso i quin-

dicati edifici ed assistito dal *Geom. P. Bianchi*...

LACQUERZA.....di questo Istituto Autonomo Case
Popolari,

C E R T I F I C A

1)-che sulla scorta del contratto e del progetto esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo quantitativo e qualitativo dei materiali

impiegati per l'impianto termico, accertando che:

gli stessi rispondano ai requisiti indicati nel capitolato d'Appalto allegato al contratto. z

2)-che ha sottoposto le tubazioni ad una pressione di *cinque* atmosfere, gradualmente con apposita pompa manuale a leva, procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che: *non vi sono verifiche...*

perdite di acqua e deformazioni permanenti. z

3)-che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a *novanta* gradi centigradi, ha proceduto alla ricognizione dell'impianto constatando che: *l'acqua...*


stessa affluisce a tutti i corpi riscaldanti, le apparenze elettriche, di sicurezza e di alimentazione in centrale funzionano regolarmente. z

Pertanto, si deduce, che la prova è da ritenersi


POSITIVA

Del che si redige il presente verbale che, letto
e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.==

...L'IMPRESA



L'ASSISTENTE TECNICO



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

