

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI .

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Cooperativa "E.P.O.C.A." - Cant.16706 -

Impresa: CAPETO Luigi - Brindisi -

Importo a base d'asta.....L. 38.770.000.=

Importo netto del ribasso del 5,00% " 36.831.500.=

Importo netto perizia suppletiva...." 4.446.965.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno ventuno
del mese di febbraio in Brindisi;

I sottoscritti Dott.Ingg.Leonardo POTI' e Pietro
PIZZOLANTE, Direttori dei Lavori, unitamente all'Im
presa CAPETO Luigi;

VISTO il contratto n°2274 del 7.5.1960 reg.a Brindisi
il 18.5.1960 al n°2038 Mod.I Vol.115;

VISTO il verbale di consegna in data 9.5.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 30.11.1960;

VISTO il verbale di sospensione in data 10.4.1961;

VISTO la nota n°40014/P.S. del 16.1.1962 che approva
la suddetta perizia, per maggiori opere di fon
dazione per l'importo netto di L.1.449.349.=

e per lavori di miglioramento negli alloggi
per l'importo netto di L.2.997.616.= ed in po-
tale L.4.446.965.==;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3956 del 12 Feb-
braio 1962 reg.a Brindisi il 21.2.1962 al
n°1400 Mod.I.

Hanno convenuto che i lavori si possono riprendere
considerando che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori medesimi.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re in merito alla ripresa dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi-
bili giorni quattro e quindi l'ultimazione defini-
tiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 5 Aprile
1962.==

Del che si è redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(CAPETO Luigi)

(Dott.Ingg. Leonardo POTI' e Pietro PIZZOLAN)

V i s t o:

Il DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



AE)