

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione dell'abitazione del Sig. Bisello Tarsillo

Legge 30 - I2 - 1960 - n° 1676

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso:

- che con contratto in data 18-II-68, n° 5218 di rep. registrato a Brindisi e il 20-II-68 al n° 2147 il proprietario Sig. Bisello Tarsillo ha assunto lo appalto delle opere e forniture per i lavori di costruzione della propria abitazione
- che i lavori sono stati iniziati il 21-II-68 come risulta dal verbale in pari data
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 6 mesi dal loro inizio e cioè non oltre il 21-5-69
- che i lavori, per la stagione invernale, sono stati sospesi dal 24-I-69 al 20-4-69

Oggi 20 Luglio 1969 il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che i lavori di cui sopra sono ancora in corso e che la loro ultimazione è ostacolata dalla mancanza di fondi

O R D I N A

al proprietario Sig. Bisello Tarsillo di sospendere i lavori a partire dal 21 Luglio 1969 salvo a riprenderli in seguito a successiva ordinanza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Proprietario
(Bisello Tarsillo)

Bisello Tarsillo

Il Direttore dei Lavori
(*Angelo Pietro*)

