

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 3° e 4° lotto di Case Popolari in FRANCAVILLA FONTANA - Legge 2.7.1949 n° 408

Esercizio 1956/57.=

IMPRESA : SCHIAVONE Lorenzo

(Importo contrattuale) (o L. 37.270.800.==

~~~~~

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 15 del mese di maggio nel Cantiere dei lavori suddetti Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n° 1696 del 24 marzo 1958 registrato a Brindisi il 12.4.1958 al n° 1667 Mod. I

Vol. 111;

VISTO il verbale di consegna in data 22.5.1958;

CONSIDERATO che è in corso una perizia suppletiva per lavori di sistemazione esterna resisi necessari durante la esecuzione dei lavori di costruzione sopraindicati;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni sei.=

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(SCHIAVONE Lorenzo)

*Schiavone Lorenzo*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Giovanni ROMA*

Visto:

IL PRESIDENTE



Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

*Ubaldo VALLARINO*