

7

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= * = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ostuni-

Piano 3° anno-cantiere 6265.

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Importo contrattuale al netto L. 36.977.615

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno 8
del mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni
Roma.

VISTO il verbale di consegna in data 16/3/1953;

CONSIDERATO che e' in corso di approvazione perizia
suppletiva per lavori di completamento e miglioramen-
to redatta in data 30/11/1953;

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori
medesimi i quali verranno ripresi non appena inter-
verra' l'approvazione della suddetta perizia supple-
tiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare
in merito alla sospensione che decorre da oggi rima-
nendo ancora utili giorni due.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale

che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vittorio V. Spechio

Giuseppe Tona

Visto:



IL PRESIDENTE

Ubaldo Vallarino

Ubaldo Vallarino