

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
S.Vito dei Normanni - Via Tevere- Cantiere 16979
IMPRESA /: Carletti Franco - Brindisi -
Importo Contrattuale.....L. 147.642.750-

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE
DI SCALA

L'anno millenovecentosessantuno il giorno venti del
mese di Ottobre in S.Vito dei Normanni.
I sottoscritti Dott.Arch.Fortunato Pignatelli e Ing.
Pasquale Lenzillotti, Direttori dei Lavori, con l'as-
sistenza del Geom.Vincenzo PIERRI e alla presenza
dell'Impresa Carletti Franco, hanno proceduto alla
prova di carico delle rampe di scala costruite dal-
la predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla prima rampa di pas-
saggio dal 2° al 3° piano della palazzina n.3-scala
D. Le caratteristiche della rampa caricata sono le
seguenti:

Lunghezza ml.4,25; larghezza ml.1,05 armatura a
sbalzo, cemento tipo 680.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg. 400/mq. si è proceduto a caricare, con n°45 sacchetti di cemento, l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a ml. 1.05 per un peso complessivo quindi di Kg. 2,250.-

Carico prescritto: $4.25 \times 1.05 \times 400 = \text{Kg. } 1.784.=$

Carico di prova : $4.25 \times 1.05 \times 500 = " 2.230.=$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: ore 8.50 del 20.10.961=0,00

" " carica : " 9.00 " " =0,10

" " carica : " 14.00 " " =0,15

" " carica : " 10.00 " 21.10.961=0,20

" " scarica: " 13.00 " " =0,05

" " scarica: " 15.00 " " =0,00

Freccia totale = 0,20

" elastica = 0,20

" permanente = 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

(Carletti Franco)

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dr. Arch. Fortunato Pignatelli e Ing. Pasquale Lanzilotti)

per l'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

(Geom. Vincenzo PIERRI)

Vincenzo Pierri

VISTO



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]