

data 10 marzo 1970;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
10 settembre 1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in
data 8 gennaio 1971;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data
1° aprile 1971 che fissava l'ultimazione dei
lavori per il 22 novembre 1971;

CONSIDERATO che sono in atto i lavori della fogna
bianca nell'abitato di Ceglie Messapico interessan-
do particolarmente : Via Roma, Via Umberto 1° e Via
da denominarsi e che quest'ultima è quella di acce-
so, alle costruendo, palazzine, rendendo impossibile
l'accesso nel Cantiere dei mezzi di trasporto e ma-
no d'opera per l'esecuzione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospe-
so i lavori che saranno ripresi non appena sarà pos-
sibile l'accesso nel Cantiere.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da
osservare in merito alla sospensione dei lavori che
si intende avvenuta in data odiera, rimanendo anco-
ra disponibili giorni 145 (centoquarantacinque).=

Dal che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle

./.

parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(GIOVANE Pietro)

(Dott.Ing.Giovanni PERETTO)

Gp. P. L.

liberelli

Visto:

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Presidente

Liberali

