

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione del 10° Lotto di Case Popolari

in BRINDISI -Quartiere C.E.P. - Legge 2/7/949 n°408

Esercizi 1956/57; 1957/58; 1958/59-

IMPRESA : SARDELLA Luigi - PASANO-

Importo contrattuale L. 153.840.500.==

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno diciot
to del mese di Agosto nel Cantiere dei Lavori suddet
ti;

Il sottoscritto Dott. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n°3449 del 21/1/1961 registrato a

Brindisi il 31/1/1961 al n°1342 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 11/2/1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 2/4/1962;

VISTO la perizia suppletiva del 10/2/1962;

VISTO l'approvazione della stessa con Provveditoria-
le n° 12271 del 30/7/1962;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4053 del 10/8/962 registra
to a Brindisi il 18/8/1962 al n°231 Mod.I;

CONSIDERATO che sono venute, quindi a cessare le cau

se che avevano determinato la sospensione dei lavori,
il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono
riprendere. =

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re in merito alla ripresa, che si intende avvenuta in
data odierna, rimanendo ancora disponibili per esegui-
re i lavori suppletivi giorni nove più giorni novan-
ta come stabilito all'art. 6 dell'atto aggiuntivo
sindacato per cui l'ultimazione definitiva dei la-
vori dovrà avvenire il giorno 24 Novembre 1962. =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA
(SARDELLA LUIGI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Per copia conforme

Brindisi, 11 10.11.1965



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Palma