

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di una palazzina di Case per
Lavoratori in Brindisi - Cant. 16699 - Dipen
denti I.N.P.S. - Impianto di riscaldamento -

Importo dei Lavori.....L.2.400.000.=

Impresa: PECERE Domenico - Ostuni (Brindisi)

=====

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE

TENUTA E DILAZIONE^{ta}

L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventu
no del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Ugo LONOCE con l'assi-
stenza del Geom.Vincenzo PIERRI in rappresentanza
dell'I.A.C.P. di Brindisi, previo avviso all'Impresa
precitata, è convenuto sul luogo dei lavori di che
trattasi, ove ha rinvenuto il Sig. PECERE Domenico,
titolare dell'Impresa.

Con la scorta del contratto e alla continua pre
senza dell'intervenuto, ha portato la temperatura
dell'acqua in partenza della caldaia a 68°c, mante
nendola a tale temperatura per il tempo necessario
per l'accurata ispezione di tutto l'impianto. Rag-



giunto nella rete lo stato di regime col detto valore di 68° c., ha constatato che l'acqua calda arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto. Pertanto il risultato della prova è da ritenersi positivo.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

(PECERE Domenico)

(Dott.Ing.Ugo LONOCE)



IL RAPPRESENTANTE DELL'IACP

(Geom. Vincenzo PIERRI)

