

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.I. 1312 - Lotto C - D -
Edifici 3 - Alloggi 54 - Vani 370 e 15 negozi.

Legge 14.2.63 n.60.=

IMPRESA: PAMPO VITTORIO - Lecce

Importo a base d'asta£. 467.226.087.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno ventu-
no del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori:

VISTA l'ordinanza 10/72 del 13.7.72 con cui si auto-
rizzava la consegna dei lavori sotto riserva
di legge;

VISTO il verbale di consegna in data 16.8.72 che fis-
sa per il giorno 6^o Febbraio 1974 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che il suolo su cui sorgeranno le palaz-
zine è attraversato da un cavo coassiale tele-

6.2.74

fonico della Marina Militare;

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico del Comune non ha ancora fornito il verbale di allineamento e quote.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena le cause che hanno provocato la sospensione verranno a mancare.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 535 (Cinquecentotrentacinque)

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PANPO Vittorio)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)