

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

_____00000_____

LAVORI di Costruzione di Case Popolari in CISTERNINO

Legge 22/10/1971, n.865 - art. 68/a - can. A

CONTRATTO n.5606 del 16/12/1976 registrato a Brindi

si il 24/2/1976 al n. 869 Mod.I

IMPRESA: Francesco SARDELLA - Fasano (Br.) -

IMPORTO del progetto.....L. 67.620.000.=

" contrattuale aumentato

del 33%.....L. 89.754.731.=

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E DI PROVA IDRAULICA

A FREDDO E DI CIRCOLAZIONE TENUTA E DILATAZIONE A

CALDO

L'anno millenovecentosettantotto nei giorni uno e due

del mese di febbraio in CISTERNINO, il sottoscritto

Dott.Ing.Giovanni SABATINO, Direttore dei Lavori, al

la presenza dell'Impresa, appositamente convocata, ha

proceduto ad eseguire un accurato controllo sia quan

titativo che qualitativo dei materiali impiegati per

l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento, accertan

do che i suddetti materiali rispondono alle caratte

ristiche contrattuali;

Il giorno uno, l'intero impianto é stato sottoposto

a 5 atm. di pressione e nel contempo si é proceduto

ad un'accurata ispezione, a seguito della quale é stato constatato che non si sono verificate perdite di acqua o deformazioni permanenti, pertanto la prova ha avuto esito positivo.=

Il giorno due ha portato la temperatura dell'acqua, in partenza dalla caldaia ad 80° c., mantenendola a tale temperatura per il tempo necessario per una accurata ispezione dell'impianto. Raggiunto nell'impianto, lo stato di regime col detto calore di 80°, é stato constatato che l'acqua calda arriva a tutti i corpi radianti, e che le dilatazioni non hanno dato luogo a perdite o a deformazioni permanenti, e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'impianto. Pertanto anche il risultato della prova é da ritenersi positivo.=

Per quanto sopra, si é redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Francesco SARDELLA)

(Dott. Ing. Giovanni SABATINO)

