

Pratica N. 8179 GENNARI UMBERTO

29 -

UFFICIO DEL GENIO CIVILE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 5-11-1971 n. 1086 - Comune di FRANCAVILLA F.
Lavori di costruzione di un edificio destinato a CIVILE ABITAZIONE
da realizzare alla via C.da Consolazione
di proprietà del Sig. ISTITUTO AUTONOMO CASE PCPOLARI BRINDISI


S I A T T E S T A

che il Sig. DOTT. ING. ANTONIO LONGO
nato a il
Direttore dei lavori in oggetto indicati ha depositato presso questo Ufficio
in data 28/10/976 la relazione di cui all'Art 6 della
Legge 5 - 11 - 1971 n. 1086.

Copia dell'atto suddetti è stata restituita all'interessato munita del
visto di questo Ufficio.

Brindisi, li 28.10.976 N. 8771 di Prot.

Visto: L'INGEGNERE CAPO
(Erminio Lonoce)



IL FUNZIONARIO ADDETTO
(Ing. Erminio Elia)

D/A

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- Pratica n° 8179 -

All'Ufficio del Genio Civile

BRINDISI

Oggetto: Legge 5.11.1971, n°1086, art.6.- Comune di FRAN
CAVILLA FONTANA.-

Lavori di costruzione di n°6 alloggi popolari
in Contrada " Consolazione ".-

Proprietario: I.A.C.P. di Brindisi.-

Impresa: Geom. Umberto Gennari da Oria.-


RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI A STRUTTURE ULTIME

Denuncia delle opere al Genio Civile.-

L'impresa Geom. Umberto Gennari da Oria, appaltatrice dei lavori, presentò la prescritta denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi delle opere in c.a. da eseguire, completa dei prescritti elaborati, riportando l'attestazione dell'avvenuto deposito in data 10.1.1976, prot. n°160.-

Documenti in cantiere.-

Nel cantiere sono stati conservati gli elaborati redatti dall'Ing. Raffaele Romano da Francavilla Fontana, muniti del visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.-



UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositata presso l'Ufficio
di cui alla Legge 5-11-1971 n° 1086
Il Responsabile
Visto: L'INGEGNERE CAPO
(Raffaele Romano)

Il costruttore ha compilato l'apposito giornale dei lavori, regolarmente vistato periodicamente dal sottoscritto direttore dei lavori.-

Prove sui materiali impiegati.-

Come risulta dagli allegati certificati n°1536,1537, 1538,1539 e 1540 del 24.9.76, rilasciati dal Laboratorio Prove Materiali dell'Istituto di Costruzioni Civili della Facoltà d'Ingegneria dell'Università di Catania, nel corso dei lavori sono stati eseguiti i prescritti prelievi per il controllo dei materiali impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio.-

I risultati delle prove confermano la rispondenza di essi materiali alle previsioni di progetto.-

Essendo il numero dei prelievi compreso tra tre e nove, la resistenza caratteristica del conglomerato, calcolata come precisato nell'alligato 1, punto 3-2 delle norme tecniche contenute nel D.M. 30.5.1974 per l'esecuzione delle opere in c.a. normale, risulta pari al valore minimo di rottura (338 Kg/cmq.), che si ritiene di dover prudenzialmente ridurre di 50 Kg/cmq., e quindi si assume $R'_{bK} = 288 \text{ Kg/cmq.}$ - Risulta, pertanto, $\sigma'_b = 60 + \frac{288 - 150}{4} = 94,5 \text{ Kg/cmq.}$, valore superiore alla sollecitazione massima di calcolo.-

Rilievi.-

Non vi sono rilievi particolari da fare sulle strutture realizzate.-

Prove di carico.-

Come risulta dal relativo verbale che si alliga, in data 11.3.1976 il sottoscritto direttore dei lavori ha effettuato prove di carico su un solaio e su una rampa della scala dell'edificio costruito, con esito positivo:-

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Brindisi, 11

11. Direttore dei lavori:

Dott. Ing. Antonio Longo

