

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione del 17° e 18° lotto di case popolari in Brindisi - Via Sidilia.

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli

Importo contratto al netto £. 51.583.950

Contratto in data 5/3/1956 n. 1112 meg. a Brindisi

il 23/3/1956 al n. 1298 mod. I vol. 107

= = = =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno trenta del mese di aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa Ing. De Luca Andrioli Stanislao;

VISTO il verbale di consegna in data 23/3/1956;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto

che fissa in mesi 12 il termine per l'utilizzazione dei lavori per cui questa doveva avvenire il 22/3/1957;

VISTO l'ordine di servizio che proroga di gg. 30

il termine di scadenza e fissa il nuovo termine per il giorno 21/4/1957;

VISTO il verbale di sospensione in data 16/4/1957

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause phe
avevano determinato la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che s'inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora dispo-
nibili giorni sei e quindi l'ultimazione definitiva
dei lavori verrà avvenire il giorno 5 del mese di
maggio 1957.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

