

OGGETTO: Lavori di costruzione di un fabbricato
sociale al quartiere S.Elia, Via Benve-
nuto Cellini civico 41.-

Ditta proprietaria: Cooperativa "Zodiaco 69"
s.r.l. di Brindisi.

Impresa: MARSEGLIA Francesco - S.Pietro Vernotico.-

CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C.A.

(art.7 legge 5-11-1971 n.1086)

Il sottoscritto Dott. Ing. Erminio Elia,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provin-
cia di Brindisi al n.133, si é recato in Brindisi
al quartiere S.Elia alla Via Benvenuto Cellini
civico 41 per procedere al collaudo delle strut-
ture in cemento armato del complesso in oggetto.

Il progetto dell'opera di cui trattasi é
stato redatto dal Dott. Ing. Giuseppe Marasco che
é stato anche il direttore dei lavori e il pro-
gettista delle strutture.-

Descrizione sommaria delle opere realizzate:

Trattasi della costruzione di un fabbricato
per complessivi n.14 alloggi distribuiti su n.3
piani in elevazione e serviti da n.2 vani scala.



REGIONE PUGLIA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo ufficio
al sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

Brindisi, 26 MAR 1977

IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

A piano terra é stato realizzato un porticato, box locali di servizio e locali per accedere ai vani scala.

La struttura portante del fabbricato é costituita da:

- fondazioni a travi rovesce;
- pilastri e travi intelaiati;
- solai in latero-cemento.-

Esame della documentazione

Il sottoscritto Collaudatore ha preso visione:

- a) della relazione finale del direttore dei lavori ed ha rilevato che i lavori stessi, sono stati regolarmente ultimati da tempo e realizzati come da calcoli depositati. La stessa direzione dei lavori nella predetta relazione ha dichiarato che i lavori stessi si sono svolti regolarmente;
- b) delle prove sclerometriche effettuate dalla direzione lavori perché i relativi cubetti sono andati smarriti atteso il lungo tempo trascorso dai getti.-

La visita sopralluogo é stata effettuata il 24/7/1985 alla presenza dei signori:

- Ing. Giuseppe Marasco - direttore dei lavori;

- signor Piscopo Giuseppe per la Cooperativa

"Zodiaco 69".-

Con la scorta del progetto esecutivo, dei grafici e dei calcoli statici delle strutture, il sottoscritto ha esaminato attentamente le strutture in c.a. di tutto il complesso in oggetto ed ha rilevato la completa copertura delle armature metalliche; le strutture stesse risultano prive di difetti che possono denunciare cattiva esecuzione.


E' stata riscontrata in linea generale la esecuzione a regola d'arte delle singole strutture sia con riferimento agli allineamenti e appiombature sia per quanto concerne la confezione degli impasti di calcestruzzo cementizio.-

Sono state effettuate prove sclerometriche dei calcestruzzi, delle travi e dei pilastri con risultati che hanno denunciato una buona resistenza a compressione. Dette prove, in particolare, sono state valutate come media di 10 battute ed il risultato é stato di $470 + 500 \text{ Kg/cm.}^2$.-

Tutto ciò premesso il sottoscritto Cellaudatore:

V I S T O

- che le prescrizioni regolamentari vigenti in



materia per l'esecuzione di opere in cemento semplice ed armato sono state ottemperate;

CONSIDERATO

- che i risultati delle prove sclerometriche sono positivi e che del buon esito della visita di collaudo si deducono soddisfacenti elementi per attestarne la staticità;
- che a seguito di richiesta del sottoscritto Collaudatore, il direttore dei lavori ha confermato l'esecuzione a regola d'arte e con ottimi materiali di quelle opere che non è stato possibile verificare e che non sono cadute sotto il controllo del sottoscritto;
- che il direttore dei lavori ha inoltre dichiarato e confermato allo scrivente, in sede di visita di collaudo, che le opere in c.a. sono state realizzate conformemente alle previsioni di calcolo;
- che in sede di ricognizione di tutte le strutture in c.a. gettate in opera di cui trattasi, non sono state riscontrate lesioni, fessurazioni, screpolature neppure capillari né altro segno apparente che potesse mettere in dubbio la staticità delle strutture medesime;
- che non si è ritenuto opportuno effettuare altri

accertamenti atteso che il fabbricato malgrado
sia stato realizzato da diversi anni si trova
in buone condizioni di manutenzione e conserva-
zione;

CERTIFICA

che le strutture in c.a. gettate in opera esegui-
te dalla impresa Marseglia Francesco da S. Pietro
Vernotico, per la costruzione di un fabbricato di
n. 12 alloggi in Brindisi al quartiere S. Elia, via
Benvenuto Cellini civico 41, di proprietà della
Cooperativa "Zodiaco 69" di Brindisi, sono COLLAU-
DABILI come in effetti con il presente atto le
COLLAUDA ai sensi di legge entro i limiti della
loro destinazione prevista in progetto.--

Il sottoscritto Collaudatore dichiara di essere
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provin-
cia di Brindisi da oltre 10 anni e di non aver
per nulla partecipato alla progettazione, direzio-
ne ed esecuzione dell'opera di cui trattasi.--

Brindisi, 25/7/1985

IL DIRETTORE DEI LAVORI - PER LA COOP. ZODIACO

(Ing. Giuseppe Marasco)

(Sig. Piscopo Giuseppe)

IL COLLAUDATORE

(Ing. Erminio Elia)