

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Continuazione di n° 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA
FONTANA - P.I. n° 008/142/1 - Legge 67/88, 6° Biennio.
2ª Tranche. =

Impresa STEFY S.r.l. de Brindisi

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 06 SETTEMBRE 1995

CONTRATTO in data 14/9/94 n. 6193 REGISTRATO in Brindisi il 20/9/94
al n° 1819, Mod. I

Importo del progetto a base d'asta	L	<u>1.148.208.000</u>	Data della consegna	<u>18/07/94</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,51</u> per cento	L	<u>1.096.423.820</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	
	L		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>19/09/95</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		Giorni impiegati in meno	
	»			
TOTALE somma impegnata	L			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.		Articolo di elenco dei prezzi		DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni		Quantità		PREZZO unitario		IMPORTO			
										parziale		totale	
= LAVORI A FORFAIT =													
1	6.1/DA	Per opere in fondazione - 10%: $100\% \times 10\% \times \text{£ } 1'148'208'000=$								£ 114'820'800=			
2	6.2/DA	Per strutture in elevaz. - 30%: $90\% \times 30\% \times \text{£ } 1'148'208'000=$								£ 310'016'160=			
3	6.3/DA	Per murature di tampegni - 7%: $30\% \times 7\% \times \text{£ } 1'148'208'000=$								£ 24'112'368=			
4	6.4/DA	Per traversi - 3%: $30\% \times 3\% \times \text{£ } 1'148'208'000=$								£ 10'333'872=			
SOMMARIO =													
A DETRARRE: il ribasso d'asta del 4,51% =													
RESTANDO NETTE =													
IL DIRETTORE DEI LAVORI													
IL FUNZIONARIO ADDETTO													
L'INGEGNERE CAPO													
TOTALE													

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di continuazione di n° 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA FONTANA - P.I. 008/142/1
Legge n° 67/88 6° Biennio - 2° Tranche.

IMPRESA STEFY S.r.l. di Brindisi e per essa, alla HIRIS S.r.l. di MIRANO (VE).
nel c/c n° 52222/73 del BANCO AMBROSIANO VENETO, Filiale 208 - MIRANO,
giunto mandato invocabile all'incasso n° 27197 del 18/11/94, per atto Notar
Nichele ERICO de Brindisi - PAGAMENTO QUARTO CERTIFICATO, RELATIVO AL 3° SAL =

CERTIFICATO N. 4 per pagamento della TERZA rata di L. 101'000'000=

CERTIFICATI spediti precedentemente		
Numero	DATA	IMPORTO
1	12/12/94 <i>Aut. ipoz. 10%</i>	109'642'382=
2	20/02/95	141'000'000=
3	13/05/95	128'000'000=
		269'000'000=
TOTALE L.		378'742'382=

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto
 Visto il contratto del 14/09/1994 N. 6193 di Repert. registrato
 in Brindisi il 20/09/94 al n° 1819, Mod. I.
 con il quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati
 lavori per la aggiudicata somma di L. 1'036'423'820= al netto,

portata a Lire 2 colle addizionali 2
 approvate con 2
 oltre a Lire 2 a disposizione dell'Amministrazione.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei
 lavori eseguiti ascende al netto a Lire 438'569'528= cioè:

Per lavori e somministrazioni	L	438'569'528=
Per		
Sommano L		L 438'569'528=
Da cui detraendo:		
La ritenuta del 5%		21'928'476=
La ritenuta del 0,5% per infortuni		2'192'848=
L'ammontare dei certificati precedenti		269'000'000=
Recupero aut. ipoz. 10%		h3'856'953=
<u>m = 438'569'528=</u>		
Totale deduzioni L		L 336'978'277=

Risulta il credito dell'Impresa in L. 101'591'251=

CERTIFICA che a termine dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'Impresa
 la rata di L. 101'000'000= diconsì L. CENTODONMILIONI =

Brindisi, li 06 Settembre 1995

L'Ingegnere Capo
 (Dott. Ing. Luigi Lorisio)

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 22116
 con decorrenza continuativa

L'Ingegnere Direttore dei Lavori
 (Dott. Ing. Luigi Lorisio)

APPLICAZIONE I.V.A.: Importo certificato L. 101'000'000=
 I. V. A. 10 % L. 10'100'000=
 Sommano L. 111'100'000=

Visto: si fa ordine alla Ragioneria di provvedere alla emissione del Mandato corrispondente

Brindisi, li 19

IL PRESIDENTE

(Dott. Luigi Lorisio)

