

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 7° Lotte di Case Popolari
in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.131.778.900.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta il giorno otto del
mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Giovanni Gua
dalupi ed alla presenza del Geom.Marcello Zanotti
in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla
prova di carico dei solai costruiti dalla predetta
Impresa.=.....

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, vano soggiorno appartamento a
sinistra della scala a sinistra della palazzina a due
scale fabbricato 3.

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
m.4,70 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq. il carico corrisponde alla striscia caricata risultata di $ml.1,00 \times 4,70 \times 250 = kg.1.175.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 53 conci di tufo umidi del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.2650.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

8.1.1960 Ore 8,00 a) lettura del solaio scarico
.....mm. 0,00

" " 8,45 b) lettura solaio totalmente
carico.....mm/ 0,35

9.1.1960 " 10,00 c) lettura del solaio prima
dello scarico.....mm. 0,45

" " 10,40 d) lettura del solaio dopo lo
scarico.....mm. 0,10

" " 16,00 e) lettura del solaio dopo lo
scarico.....mm. 0,00

Freccia totalemm. 0,45

Freccia elastica.....mm. 0,45

Freccia permanente.....mm. 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

./.

L'IMPRESA

moncho Lenti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]