

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori: completamento case per lavoratori al Quartiere S.Elia in Brindisi Lotto B alloggi n.62 vani convenzionali n.378 Legge 14/2/63 n.60 e successive integrazioni e modifiche.

Impresa: Immobiliare Scipione Capece Napoli

Contratto in data 15/2/1977 n.5731 di repertorio registrato a Brindisi il 2/3/77 al n.868 mod.3

Importo al netto del ribasso del 4,66% L.790.523.460.

~~~~~

VERBALE DI RIPRESA N.3

L'anno millenovecentosettantotto il giorno sedici del mese di dicembre in Brindisi Premesso che con verbale in data 18/1/1977 venivano consegnati i lavori sotto riserva di legge;

- che con verbale di sospensione n.1 in data 19/1/1977 venivano sospesi i lavori per l'impraticabilità del cantiere dovuta all'ingombro dell'attrezzatura della Impresa Pampo;

-che con verbale di ripresa n.1 in data 23/5/77 furono ripresi i lavori;

-che con verbale di sospensione n.2 furono sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche

-che con verbale di ripresa n.2 in data 10/3/78

vennero ripresi i lavori;

-che con verbale di sospensione n.3 in data 6/11/78

venivano sospesi i lavori per il rinvenimento di un cavo d
cavo di alta tensione nel sito di posa della condotta fognante
fognante.

Accertato che sono cessate le ragioni che determinaro_

no la sospensione n.3 Il sottoscritto Ingegnere

Direttore dei Lavori alla presenza del legale rappre_

sentante dell'Impresa Sig. Sebastiano Marulli d'Ascoli

dispone di riprendere da oggi i lavori stessi rimanen_

do giorni 11 consecutivi per cui l'ultimazione dei

lavori viene a cessare col giorno 22/12/78.

Per quanto sopra esposto viene redatto il presente

verbale che previa lettura e conferma viene sottoscrit_

to dalle parti.


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pierfrancesco PINTO)

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE
(Errico ORTESE)