

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
Brindisi - Quartiere Autosufficiente (C.E.P.) 5°
ridotto - Cantiere 15632.-

- Impresa: Dott. Ing. Ubaldo Daniele - Brindisi

- Importo a base d'asta £. 38.118.318

- " netto del ribasso del 6,80% " 35.526.272

oo))))))oo

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno dodici del
mese di dicembre nel cantiere dei lavori suddetti.
Il sottoscritto Dott. Ing. Leonardo Potì - Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n. 2174 del 28/9/1959 registrato
a Brindisi il 7/10/1959 al n. 602 - Mod. I - Vo
lume 114;

VISTO il verbale di consegna in data 23/12/1959;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una pe-
rizia suppletiva inviata alla Gestione INA-CASA in
data 19/4/1960 - prot. 5239 per lavori di migliora-
mento;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno

ripresi non appena sarà approvata l'accennata
perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione che decorre da og-
gi, rimandando ancora utili giorni cinque.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ubaldo Daniele)

(Dr. Ing. Leonardo POTTI)

Ubaldo Daniele

Leonardo POTTI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

Comm. om. di Ubaldo G. VALLARINO)

Ubaldo G. VALLARINO

