

All'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi

Al Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Mario QUARTA

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi –

Quartiere Perrino – Lotto 80 – Viale Arno

Fondi: Legge n° 457/78 – Biennio 2° - 6°/1 – 6°/2 – 7°

Impresa: I.CO.EDIL s.r.l. di Monteroni di Lecce

Importo a base d'asta: € 154.161,27

Ribasso d'asta 22,368 %: € 34.482,79

Importo netto dei lavori: € 119.678,48

Oneri per la sicurezza: € 10.281,48

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art. 133, comma 4 del Regolamento dei LL.PP. – D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

L'anno Duemilacinque il giorno ventinove del mese di Luglio in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Vincenzo MACI, in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 07.10.2004;
- Visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;
- Visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

Considerato che:

- durante il corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una Perizia di variante e suppletiva, contenuta entro il 5% della spesa prevista, al fine di eseguire alcune opere non previste nel progetto originario ma dimostratesi necessarie al fine di migliorare l'intervento complessivo dell'edificio;
- è stata autorizzata, da parte del Responsabile del procedimento Ing. Mario Quarta, con nota Prot. n. 6703 del 19/07/2005 la redazione della Perizia di variante e suppletiva;
- le opere previste nella perizia sono propedeutiche ad altre opere contenute nel progetto originario;

DISPONE

Alla presenza dei Sig.ri:

- Gianfranco CARROZZO, legale rappresentante dell'Impresa I.CO.EDIL S.r.l.;
- Salvatore CHIRIZZI, nella qualità di Direttore tecnico di cantiere;
- Geom. Rocco CAFORIO, in rappresentanza dell'IACP, nonché Direttore operativo;

la sospensione dei lavori in oggetto a decorrere dalla data odierna e per il tempo necessario alla definizione ed approvazione della Perizia di Variante e suppletiva.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare e da pretendere in relazione alla presente sospensione.

Del che si redige il presente verbale, in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA: Gianfranco CARROZZO

CO. EDIL s.r.l.
L'Amministratore Unico

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: Salvatore CHIRIZZI

IL DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Vincenzo MACI

IL DIRETTORE OPERATIVO: Geom. Rocco CAFORIO

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Mario QUARTA

PER RICEVUTA 01/08/2005

Ing. M. Quarta