

3
11

GESTIONE I.N.A. CASA

-ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN

CEGLIE MESSAPICO - CANTIERE N. 1082

IMPRESA: Luigi Sardella fu Tommaso

CONTRATTO in data 20 maggio 1950, reg. a Brin-
disi il 27-5-950 n.1871 Mod. 1, Mol. 97.

IMPORTO depurato dal ribasso dell'8,20% lire
32.772.000.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno 16
ottobre, in Ceglie Messapico.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Rodio, Direttore
dei lavori, con la presenza dell'impresa Sardella
Luigi fu Tommaso;

VISTO: il verbale di consegna in data 5-6-950:

VISTO: il verbale di proroga in data 28.5.951;

VISTO: il verbale di sospensione in data 6-9-951;

CONSIDERATO

Che a seguito dell'approvazione della perizia sup-
pletiva, redatta in data 2.5.51, avvenuta con nota
del 3.10.951 della Gestione I?N.A. Casa, sono venute
a cessare le cause che avevano determinate la sospen-

STABILISCE che i lavori siano ripresi oggi stesso.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data di oggi, rimanendo ancora disponibili gg. 7 per l'ultimazione dei lavori del contratto principale, per cui il nuovo termine di scadenza dei lavori viene rimandata al giorno 22-10-51.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti oggi stesso.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Luigi Sardella

Ing. Giuseppe Rodio

Sardella Luigi

Ing. Giuseppe Rodio