

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

•••••

Esercizio 1957/58 +

2. 28,008,000.00

0 0 0 0 0 0 0 0

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che il Comune di FRANCAVILLA FONTANA ha soltanto ora disposto la esecuzione del tronco di fognatura necessarie per servire oltre la palazzina sopraindicata, anche le altre Case Popolari facente parte dello stesso comprensorio e per permettere il completamento



delle opere esterne.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni undici e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 9/6/1960.=

Delche si è redatto al presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



VISTO:

IL PRESIDENTE



(Com. Com/te Ubaldo VALLARINO)

