

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI per la installazione dell'impianto di riscaldamento alle palazzine di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Cantiere 2813 - Quartiere S. Elia. =
IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - FASANO -
CONTRATTO: n. 5425 del 2/12/1971 reg. a Brindisi il
6/12/1971 al n. 2369 Mod. I. =

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA A
FREDDO E A CALDO. =

L'anno millenovecentosettantatre il giorno quindici
del mese di gennaio in BRINDISI, il sottoscritto In-
gegnere Direttore dei Lavori di cui all'oggetto alla
presenza dell'Impresa Sig. SARDELLA Francesco, Ammini-
stratore Unico dell'Impresa appositamente convocato
presso l'edificio sopraindicato ed assistito dal geo-
metra Giovanni GUADALUPI di questo Istituto:

C E R T I F I C A

1°) che con la scorta del contratto e del progetto
esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato
controllo sia quantitativo che qualitativo dei
materiali impiegati per la esecuzione dell'impianto

to di cui trattasi, accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2°) che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atm. procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo, pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;


3°) che, portata la temperatura dell'acqua in caldaia a 90°C, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e che il vaso d'espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

SI DEDUCE, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.=

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.=

p. L'IMPRESA

L'Amministratore Unico



LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Giovanni GUADALUPI)

Giovanni Guadalupe



(Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo