

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO DI ATTUAZIONE PIANO ABILAG

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30/12/1960 N° 1676 -Piano di Attuazione Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti.=

Costruzione di una abitazione nel Comune di CISTERNI

NO - Contrada Tirunno.=

DITTA : D'AMICO Giovanni.=

LAVORI IN ECONOMIA :

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE
DELL'OPERA DI CUI ALL'ART.9 DELLA CITATA LEGGE

Previsioni di progetto autorizzato con decreto 2072 del 21/6/1968 :

1) lavori a consuntivo	L. 2.358.490.=
2) Progett. e Direz.Lav. 4,10°/° "	96.698.=
3) Ass. e Gest.Lav. IACP 1,90°/° "	44.812.=

TOTALE SOMMA AUTORIZZATA L. 2.500.000.=

COSTO GENERALE DELL'OPERA

1) Per lavori come da stato finale...	L. 2.358.490.=
2) per progett.e Dire.Lav. 4,10°/°... "	96.698.=
3) per ass.e Gest.Lav.IACP 1,90°/°... "	44.812.=

TOTALE SOMMA PAGATA L. 2.500.000.=

ECONOMIA RISPETTO ALLA SOMMA AUTORIZZATA

CAPIRE A N e s s u n a

RISULTATI OTTENUTI

La costruzione è stata realizzata bene, con ottimi materiali, ottenendo un'abitazione funzionale, disimpegnata e rispondente alle necessità della ditta interessata, =

BRINDISI, 13/2/1970. =

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

