

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Soc.Coop.Edilizia "RISORGIMENTO" -CEGLIE MESSAPICO-

LAVORI per la costruzione di n° 2 Edifici Sociali
per i Soci della Soc.Coop.Edilizia "RISORGI-
MENTO" in Ceglie Messapico - alloggi n° 9 -
vani n° 63 - Legge 14/2/1963, n° 60.=

IMPRESA : GIOVANE Pietro - Villa Castelli -

CONTRATTO N° 7305 di rep. in data 24/2/1970 per No-
taio Pasquale SPADACCIO registrato in Ostu-
ni il 26/2/1970 al N° 287 Vol.140 Mod.I

IMPORTO LORDO £. 56.354.741,50

IMPORTO al NETTO del ribasso d'asta

dello 0,25% £. 56.213.854.==

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.4

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno 26
del mese di febbraio in Ceglie Messapico.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni PERETTO, nel
la sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente
al Sig. GIOVANE Pietro, titolare dell'Impresa;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di ^{consegna} ~~segnalazione~~ dei lavori in data

28 febbraio 1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in

data 10 marzo 1970;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
10 settembre 1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in
data 8 gennaio 1971;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data
1° aprile 1971;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in
data 1° luglio 1971;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 3 in data
10 novembre 1971 che fissava l'ultimazione dei
lavori per il 2 aprile 1972;

CONSIDERATO che sono in corso i lavori di allaccia-
mento della rete idrica e fognante nell'abitato di
Ceglie Messapico e non consentono l'ulteriore esecu-
zione della costruzione delle palazzine;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha 'sospeso i lavori che saranno ripresi non appena saranno ultimati gli allacciamenti da parte dell'E.A.A.P.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-
sercare in merito alla sospensione dei lavori che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 37 (trentasette).=

Dal che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle

parti.=

L'IMPRESA

(GIOVANE Pietro)

Pi. Dpl

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni PERETTO)

Peretto

Visto:

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Presidente

Ballarín