

5

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
FRANCAVILLA FONTANA - Cant.16978 -

Impresa: Ing.Stanislaò DE LUCA ANDRIOLI -

Importo a base d'astaL.103.400.000.=

Importo al netto del ribasso del

7,45%....." 95.696.700.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventuno
del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.

- I sottoscritti Dott.Ingg.Gerardo IAIA e Corrado
PADOLECCHIA - Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n°2280 del 23.5.1960 registrato
a Brindisi il 7.6.1960 al n°2155 - Mod.I -
Vol.115;

VISTO il verbale di consegna in data 1° Settembre
1960;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri-
zia suppletiva per lavori di miglioramento alloggi
e maggiori opere di fondazione.=

I sottoscritti hanno dichiarato soppe- si i lavori me

desimi che verranno ripresi non appena sarà approva
ta l'accennata perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi, rimanendo ancora utili giorni sei.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

Visto: ^^^^

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

