

15
-ib n ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI; 01, 1. Im

mp ontaon DELLA PROVINCIA DI BRINDISI ib inoianem

;087 ogit o-----=oo0oo=-----;02; spessore al

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-

DISI - Quartiere S. Elia - P.I. n. 567 - Alloggi 82. =

Legge 14.2.1963, N. 60. = .pX ib ontaonno m otao

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria. = i ecaricare i

CONTRATTO: n. 5219 del 21.11.1968 registrato a Brindi-

;4829. pX = si il 29/11/1968 al N. 2219 Mod. I. = carico

= .2504. pX = 00, 2x01, 1 --01, 2 :avova; 2, 10-7, 10-7 = Kg. 4026 =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosettanta, il giorno tre del

me se di marzo in Brindisi. = seq m v r p ib nup e onw' i

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore

dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Valerio PAMPO

e alla presenza del Sig. CORRADO Pier Marcello titola-

oo, 0 re dell'Impresa omonima, ha proceduto alla prova di

80, 0 carico dei balconi, costruiti dalla predetta Impresa. =

80, 0 = La prova è stata eseguita su un balcone lato sog-

01, 0 giorno della Palazzina 3/D piano secondo, appartamen-

20, 0 to di giunto. = 02, 01 " :carica; 10, 20 " " " "

00, 0 = Le caratteristiche della soletta caricata sono le

seguenti:

- Strutture miste con forati 25x38" x 16;

- Spessore travetto cm. 12, interasse cm. 48 aggetto

ml.1,10; sbalzo di forma trapezia in pianta con dimensioni di m.5,10 e 7,10; spessore all'incastro cm. 20; spessore all'estremo cm.20; cemento tipo 730; h = 10 cm.

=Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico di Kg.400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg.600/mq.

Carico prescritto: $\frac{5,10+7,10}{2} \times 1,10 \times 4,00 = \text{Kg.}2684;$
Carico di prova: $\frac{5,10+7,10}{2} \times 1,10 \times 6,00 = \text{Kg.}4026.=$

Tale peso si è realizzato con 82 tufi delle dimensioni di mt.0,50x0,22x0,27 del peso medio di Kg.50 l'uno e quindi per un peso complessivo di Kg.4.100, che è risultato superiore a quanto prescritto.

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti

risultati:

Lettura soletta scarica: Ore 11,30 del 3/3/1970 = 0,00

" " " metà carica: " 12,00 " = 0,06

" " " carica: " 12,30 " = 0,08

" " " 3/3/1970 " 9,30 " = 0,10

" " " metà carica: " 10,20 " = 0,05

" " " dopo scarico: " 11,00 " = 0,00

Freccia totale: 0,10

elastica: 0,10

Freccia permanente 0,00.

Del che si è redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Geom.Valerio PAMPO)

Corrado Pier Marcello

Valerio Pampo

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

p. LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

ti 22 OTT. 1971

Visto: Il Collaudatore

(dott. ing. Leonardo Agnelliuzzi)

Agner