

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

6

Lavori di costruzione di case popolari in Ostuni sulla
strada Ostuni-Ceglie.=

Impresa: SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo

Importo lordo L. 23.550.000

" al netto del ribasso d'asta del 0,10%/8 " 23.526.450

Contratto n. 323 in data 30/1/1951 reg:a Brindisi il 16/2/1951

al n. 1210 mod. I vol. 98

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantadue il giorno Tre del mese
di luglio in Ostuni;

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori, con l'intervento dell' Ing. Giovanni Travahlini del Genio Civile, alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico sui solai di copertura costruiti dalla Ditta Appaltatrice.=

La prova e' stata eseguita sul solaio di copertura del piano terreno, lato scale, appartamento di testata.=

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

Luce libera	m. 4,20
Vincolo	semincastro
Interasse travetti	cm. 20
Altezza	cm. 18
Armatura dei travetti	2 ϕ 6

Il carico e' stato applicato ad una striscia lunga m. 4,20 e larga m. 1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 4) un sovraccarico accidentale di Kg. 250/mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m. 1,00x4,20x250 = Kg. 1.100.=

Tale carico e' stato realizzato con n. 22 sacchetti di cemento del peso di Kg. 50 ciascuno e del peso complessivo di Kg. 1.100.=

I risultati della prova con flessimetro applicato a centro della striscia sono i seguenti:

a)- lettura a solaio scarico	m.1,00
b)- " " " totalmente carico	m.1,10
c)- " dopo lo scarico	m.1,00
Freccia totale	mm.0,10
" elastica	" 0,10
" permanente	" 0,00

Del che si e' redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

Vito Specchiè V. Santovito

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

Quaranta

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Linairolle



1 AGO 1952

Sto: L'INGEGNERE CAPO

(A. Alicata)

A. Alicata