

novembre 1974 GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN-

CAVILLA FONTANA - Quartiere S. Lorenzo - Palazzine n. 2

per n. 12 alloggi - Legge 14.2.1963, N. 60 - P. I. 1964,

Cantiere 3841.

IMPRESA: Geom. Ignazio CASTRIGNANO - Fasano - nato il 26

novembre 1933 a Monopoli (Bari).

IMPORTO: a base d'asta L. 79.776.288.

al netto del ribasso d'asta

del 3,92% 76.649.057.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno tre

del mese di dicembre nel cantiere dei lavori suddet-

ti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore

dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO;

VISTO il contratto n. 5592 del 27.4.1973 registrato

a Brindisi il 27/4/1973 al n. 1761 Mod. I; V

VISTO il verbale di consegna del 18/5/1973;

VISTO il verbale di sospensione del 4/5/1974;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 15

novembre 1974 che fissava la nuova scadenza dei lavori per il giorno 19/12/1974;

CONSIDERATO che sono in corso di redazione due perizie suppletive per lavori di variante e miglioramento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Integrato GESCAL dell'I.A.C.P. di Brindisi;

Il sottoscritto, Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena lo stesso Consiglio avrà approvato le predette perizie e saranno stipulati i relativi atti aggiuntivi all'appalto principale.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 16 (sedici).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Ignazio CASTRIGNANO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:



IL PRESIDENTE  
(Dott. Raffaele FISCHETTO)