



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

UFFICIO TECNICO

Lavori di CONFESSIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A

CASE D'ABITAZIONE

Impresa IMP. SPOLETO DI SPOLETO

STATO ^(a) dei lavori eseguiti a tutto il 13 Agosto 1957

CONTRATTO in data 18/6/57 registrato 18/6/57 approvato con 18/6/57

1956 106.33 Vol. 117 ed altro regolativo in data 1/7/57 registrato a Brindisi

in data 1/7/57 N. 42 registrato al 106.33 Vol. 117

Importo del progetto	L.	<u>10.000.000,00</u>	Data della consegna . . .	<u>21/8/57</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione	L.	<u>25.912.500,00</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>21/8/57</u>
<u>1,66%</u> per cento	L.	<u>2.650.000,00</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori .	<u>15/6/58</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	<u>2.650.000,00</u>	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	<u>nessuno</u>
recensione, allaccoglimento idrico ed elettrico ecc.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	<u>nessuna</u>
del quale impegnato			Giorni impiegati in più .	<u>nessuno</u>
per espropriazione	L.	<u>2.350.000,00</u>	Giorni impiegati in meno	<u>nessuno</u>
per magg. lavori imprevisti L.		<u>nessuno</u>		
per lavori ad economia	L.	<u>nessuno</u>		
per sorveglianza e direzione L.		<u>1.300.000,00</u>		
e collando				
TOTALE somma impegnata L.		<u>3.650.000,00</u>		

(a) D'avanzamento o finale.

N. d'ordine	Art. di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1	2	3	4	5	6
1	73	Scavo di materie in canione ristretto per fondazioni	no. 334,51	750,00	250.857,50
2	74	Calcestruzzo cementizio normale	no. 123,15	12.000,00	1.501.800,00
3	75	Rezzo cavigliato in fondino	kg. 7.700,85	140,00	1.090.579,00
4	76	Rivestimento di fondazione in pietrame	no. 103,07	3.800,00	414.466,00
5		Per opere complementari a corpo per m. vuoto per pieno	no. 2636,37	3.000,00	8.560.910,00
		compre i lavori			11.918.712,50
		a dedurre il ribasso d'asta dell'1,66 %			197.850,60
		IMPORTO NETTO			11.720.861,90
		Milano, 14 Agosto 1957			
		IL DIRETTORE DEI LAVORI			
		(Dott. Ing. Leonardo Invernale)			
		<i>Leonardo Invernale</i>			