

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oooOooo=====

LAVORI di costruzione di case popolari nel Comune di Brindisi- Quartiere S.Elia Est- Fabbricato 1- Alloggi 32- Vani convenzionali 192- P.I.001/42/1.

Legge 22.10.1971 n.865 e 27.5.1975 n.166.

IMPRESA: geom. Eumeo CORRADO - Brindisi.

Importo a base d'asta £.453.120.000.=

Importo depurato del ribasso

d'asta dell'1,50% £.446.323.200.=

CONTRATTO n.5714 di rep. in data 1.7.76 reg. a Brindisi il 14.7.1976 al n.2880 Mod.I.=

VERBALE DI SOSPENSIONE N.3

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno cinque del mese di dicembre in Brindisi:

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al geom.Eumeo CORRADO, titolare dell'Impresa;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 1 aprile 1976;

-VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 5/4/76;

-VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 20/10/1976;

-VISTO il verbale di sospensione n.2 del 14/12/1977;

-VISTO il verbale di ripresa n.2 del 24.4.1978;

-CONSIDERATE le avverse condizioni atmosferiche;

-CONSTATATA l'impraticabilità dei luoghi e i danni
provocati dal gelo sugli intonaci;

poichè i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte, ne dispone la sospensione fino a quando le condizioni metereologiche non ne permetteranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 65 (sessantacinque) in totale.


Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Eumeo CORRADO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Errico ORTESE)

