

transesso del 27.9.71
in data

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di una palazzina di Case
per Lavoratori - Cant. 16012 - Coopera-
tiva CEPAL - Impianto di riscaldamento.-

IMPORTO DEI LAVORI £. 3.200.000

IMPRESA: Agostino GAMBA - Napoli -

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE,

TENUTA E DILAZIONE. -

L'anno millenovecentosessantadue il giorno
cinque del mese di settembre in Brindisi. -

Il sottoscritto Dott. Ing. Leonardo Peti,
con l'assistenza del Geom. Vincenzo Pierri in
rappresentanza dell'I.A.C.P. di Brindisi, previo
avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul
luogo in cui si stanno eseguendo i lavori di che
trattasi, ove ha rinvenuto il Sig. Michele GAMBA,
Procuratore Speciale dell'Impresa.

Con la scorta del contratto e alla continua
presenza dell'intervenuto, ha portato la tempe-
ratura dell'acqua in partenza dalla caldaia a
62° c., mantenendola a tale temperatura per il

./.

tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto l'impianto. Raggiunto nella rete lo stato di regime col detto valore di 62° c., ha constatato che l'acqua calda arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto. Pertanto il risultato della prova è da ritenersi positivo.

L'IMPRESA

Michele Opul

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Renato R.

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.A.C.P.

G. Finocchio Ferri